

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 28 日

天气：多云转大雨

星期：一

气温：24℃～32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常，现场饮用水充足、防暑用品到位。 二、检查套管切割打磨、逆变支架安装符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	一、上午套管切割打磨两人，逆变支架安装四人，下午因雨未能施工。 二、施工队管理人员一人，总包管理人员三人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	