

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 31 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 24 °C ~ 28 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常, 安全生产正常。 二、检查逆变支架安装牢固, 安装位置符合设计要求, 纵向成一线。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、上午桥架分堆整理两人, 逆变支架安装四人, 下午逆变支架安装、逆变器挂装六人。 二、施工队管理人员一人, 总包管理人员四人在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	