

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 13 日

天气：晴

星期：三

气温：23℃~32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常。 二、检查 MC4 插连接符合要求。 三、检查走道安装成一线且坚固，符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特 新能源有 限公司	一、上午走道安装两人，MC4 线插制作两人，下午因雨 未能施工。 二、班组管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 施工内容：走道安装 拍摄时间：2023.09.13 09:15 天气：阴 25℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 施工内容：MC4 线插制作 拍摄时间：2023.09.13 08:42 天气：阴 27℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：