

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 24 日

天气 小雨转阴

星期： 日

气温： 21 ℃～25℃

工程名称： 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴安全帽正常。 二、检查一号屋面放线符合要求，编码到位。 三、检查发现部分直流组串线未套管要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、一号屋面直流放线施工人员两人，接地扁铁连接安 装一人，逆变部位桥架收尾制作安装两人。 二、总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: