

监 理 日 志

日期: 2023 年 10 月 02 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 20 °C ~ 25 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴戴安全帽正常。 二、检查二号屋面硅胶清理符合要求。 三、检查二号屋面桥架直流线不符合要求,因为桥架没有隔断,交直流线不得装在没有隔断的同一个桥架上。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、二号屋面硅胶清理三人、桥架放直流线一人。 二、总包管理人一人在现场。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: