

监 理 日 志

日期: 2023 年 10 月 06 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 17 °C ~ 24 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴戴安全帽正常。 二、检查开路电压测试都在正常范围, 检查二号屋面跨接套管符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、套管固定两人、跨接连接三人, 开路电压测试一人。 二、施工管理人员一人, 总包管理人两人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容: 开路电压测试 拍 摄 时 间: 2023.10.06 16:36 天 气: 阴 23°C  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容: 跨接套管固定 拍 摄 时 间: 2023.10.06 16:26 天 气: 阴 23°C	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: