

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 11 日

天气：晴

星期：三

气温：17℃~23℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴安全帽、安全全带正常，安全交底到位，走道处已拉警示桩线，管理人员在现场指挥。 二、检查垂直桥架施工、反挑桥架安装符合要求。 三、检查桥架支架组合牢固，切口已做防锈处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	隆基森特新能源有限公司	一、垂直桥架施工三人、反挑桥架安装三人，桥架架安装两人。 二、施工管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：垂直桥架安装 拍摄时间：2023.10.11 08:33 天气：多云 20℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：桥架安装 拍摄时间：2023.10.11 15:25 天气：多云 23℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：

