

# 监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 15 日

天气：晴

星期：日

气温：17℃~25℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况  一、工人佩戴安全帽正常，安全交底到位，切割周围放警示桩，管理人员在现场指挥。  二、检查钢管壁厚、材质、型号符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位  隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度  一、钢管焊接、防腐施工三人、现场路面切割两人，屋面清理整理两人。  二、施工管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 混凝土路面切割 拍摄时间: 2023.10.15 09:25 天气: 轻度雾霾 19°C</p> <p>Right photo: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 交流电套管焊接 拍摄时间: 2023.10.15 09:11 天气: 轻度雾霾 17°C</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人:胡学东	总监理工程师:	

