

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 16 日

天气：晴

星期：一

气温：15℃~25℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴安全帽正常，安全交底到位，电焊周围放警示桩，灭火器在现场。 二、检查钢管焊接符合要求，要求及时做好焊面防腐处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、钢管焊接、防腐施工三人、桥架安装三人。 二、施工管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：电缆管焊接 拍 摄 时 间：2023.10.16 08:49 天 气：轻度雾霾 18℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：桥架安装施工 拍 摄 时 间：2023.10.16 14:21 天 气：晴 25℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：