

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 19 日

天气：晴

星期：四

气温：18℃~28℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴安全帽正常，安全交底到位，挖机及电焊周围放警示桩，灭火器在现场。 二、检查焊接符合要求，并及时做好焊面防腐处理，挖出废料已及时清理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、钢管焊接、防腐施工三人，挖机一台，小工一人。 二、施工管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：地缆沟开挖 拍 摄 时 间：2023.10.19 09:00 天 气：晴 20℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：电缆管焊接 拍 摄 时 间：2023.10.19 14:38 天 气：晴 28℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：