

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 25 日

天气：晴

星期：三

气温：16℃~26℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、因供电公司图纸会审没有下来，现场无法进行后续施工，工人暂时撤场。 二、管理人员堆场整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	一、现场无人施工，管理人员堆场整理。 二、总包管理人员四人在现场。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东			总监理工程师: