

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 02 日

天气：晴

星期：四

气温：16℃~28℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查基础开挖位置、尺寸符合设计要求。 三、因没有报备，下午挖掘机撤场。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场施工人员四人，挖掘机一台。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	