

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 08 日

天气：晴

星期：三

气温：9℃~23℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查基础支模高度、位置符合要求，保护层到位。 三、基础混凝土浇筑配合比符合要求，振捣到位，塌落度良好，泵送土。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、现场施工人员九人，上午支模，下午浇筑，泵车一台。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：基础浇筑 拍摄时间：2023.11.08 14:58 天气：阴 20℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：钢筋绑扎 拍摄时间：2023.11.08 08:41 天气：雾 14℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: