

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 11 日

天气：晴

星期：六

气温：9℃~19℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查基础砌筑符合要求，砖缝均匀，拉墙筋到位。 三、检查圈梁钢筋绑扎符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场施工人员九人，两人钢筋绑扎，七人墙体砌筑。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	