

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 13 日

天气：晴

星期：一

气温：7℃~17℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查基础墙砌筑符合要求，拉墙筋放置、圈梁钢筋绑扎符合要求。 三、检查电缆井砌筑符合要求，基础梁柱支模紧密，里外加固牢固。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场施工人员九人，墙体砌筑三人，钢筋绑扎两人，支模三人，小工两人。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo: 施工内容: 砌墙, 拍摄时间: 2023.11.12 08:54, 天气: 阴 10°C</p> <p>Right photo: 施工内容: 拌砂浆, 拍摄时间: 2023.11.12 11:15, 天气: 阴 11°C</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	