

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 14 日

天气：晴

星期：二

气温：6℃~17℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查圈梁钢筋绑扎符合设计要求，模板加固牢固，检查进场混凝土配合比符合设计要求。 三、旁站混凝土振捣到位，模板无漏浆，预埋件全部水平仪抄平。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、上午混凝土施工人员九人，下午基础接地焊接三人。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：基础梁浇筑 拍 摄 时 间：2023.11.14 08:44 天 气：晴 8℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：基础接地焊接 拍 摄 时 间：2023.11.14 14:21 天 气：晴 14℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：