

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 21 日

天气：晴

星期：二

气温：8℃~19℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查电缆桥架放线，电缆机械操作到位，专人看护，检查粉刷平整度良好，预埋管返工符合设计要求。 三、管理人员在现场指挥，电缆放线为专业施工队。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场粉刷及预埋管返工施工人员四人，交流电缆放线十人。 二、升降机两台，电缆输送机一台，卷扬机一台，施工队管理二人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo info: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目, 施工内容: 桥架放电缆, 拍摄时间: 2023.11.21 09:17, 天气: 雾 12℃</p> <p>Right photo info: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目, 施工内容: 电缆放线, 拍摄时间: 2023.11.21 14:25, 天气: 晴 21℃</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人:胡学东	总监理工程师:	