

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 23 日

天气：晴

星期：四

气温：10℃~21℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查输送电缆正常，管道放线管口已做防磨损处理，卷扬扬机械操作专业，专人看护，通信线预放良好。 三、管理人员在现场指挥，电缆放线为专业施工队。 四、要求电缆沟及时放上黄沙，以防底部磨损。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员十四人，交流电缆放线十人，。 二、升降机两台，电缆输送机一台，施工队管理二人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 电缆穿管 拍摄时间: 2023.11.23 08:53 天气: 轻度雾霾 13℃</p> <p>Right photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 桥架放电缆 拍摄时间: 2023.11.23 08:15 天气: 轻度雾霾 11℃</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	