

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 24 日

天气：晴

星期：五

气温：10℃~21℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，屋面临边使用安全带。 二、检查输送电缆机运行正常，滚轮到位，电缆防磨损良好。 三、检查基础外墙刷防水到位，土方回填前垃圾未清理，已要求及时清理。 四、管理人员在现场指挥，电缆放线为专业施工队。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员十四人，交流电缆放线十人，刷防水涂料、电缆沟人工预挖等四人。 二、升降机两台，电缆输送机一台，挖掘机一台，施工队管理二人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: