

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 25 日

天气：晴

星期：六

气温：8℃~15℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查输送电缆正常，卷扬机械操作专业，专人看护，通信线预放良好。 三、检查电缆沟人工预挖，地下水管偏多，人工预挖后再进行机械开挖。 四、管理人员在现场指挥，电缆放线为专业施工队。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员十四人，交流电缆放线十人，电缆沟开挖两人。 二、升降机两台，电缆输送机一台，施工队管理二人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：电缆敷设 拍 摄 时 间：2023.11.25 09:45 天 气：阴 12℃ 今日水印 一相机  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：电缆沟开挖 拍 摄 时 间：2023.11.25 09:39 天 气：阴 12℃ 今日水印 一相机	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：

