

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 9 °C ~ 16 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视工地施工现场情况<br><br>一、检查施工人员佩戴安全帽正常。<br><br>二、检查一号屋面输送电缆正常, 桥架固定电缆到位。<br><br>三、检查电缆沟开挖良好, 地下水管经人工预挖后已暴露, 机械开挖未挖坏水管。<br><br>四、检查配电室基础开挖正常。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工<br>单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                                             |
|                            | 隆基<br>森特<br>新能<br>源有<br>限公<br>司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一、现场施工人员十四人, 交流电缆放线十人, 基础开挖四人, 电缆沟小型挖掘机一台。<br><br>二、升降机两台, 电缆输送机一台, 施工队管理二人, 总包管理人员三人在现场。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <div><div>昆山兴坤物流有限公司<br/>6MWp分布式光伏发电项目<br/>施 工 内 容: 电缆沟开挖<br/>拍 摄 时 间: 2023.11.26 07:59<br/>天 气: 雾 7°C<br/>今日水印相机<br/>真实时间</div></div> <div><div>昆山兴坤物流有限公司<br/>6MWp分布式光伏发电项目<br/>施 工 内 容: 配电室基础开挖<br/>拍 摄 时 间: 2023.11.26 09:32<br/>天 气: 多云 14°C<br/>今日水印相机<br/>真实时间</div></div> |                                                                                           |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 胡学东                                                                                       |
| 记录人: 胡学东                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总监理工程师:                                                                                   |