

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 27 日

天气：晴

星期：一

气温：9℃~17℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，吊车作业处已拉警示线，临边、吊蓝上施工使用安全带。 二、检查一号屋面输送电缆正常，垂直桥架绑扎两米一个点，电缆敷设良好。 三、检查通信电缆敷设符合要求，	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员十四人，交流电缆放线十人，通信电缆敷设、桥架盖板四人。 二、吊车一台，升降机两台，电缆输送机一台，施工队管理二人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：桥架电缆敷设 拍 摄 时 间：2023.11.27 14:11 天 气：晴 17℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：电缆敷设 拍 摄 时 间：2023.11.27 14:00 天 气：晴 17℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：