

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 28 日

天气：晴

星期：二

气温：9℃~16℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，吊车作业处已拉警示线，临边、吊蓝上施工使用安全带。 二、检查电缆穿管、电缆敷设正常，垂直桥架绑扎符合要求，桥架整改良好。 三、检查二次舱构配件、三证齐全，吊装定位符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员十四人，交流电缆放线十人，桥架盖板、整改四人。 二、吊车一台，升降机两台，电缆输送机一台，施工队管理二人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：桥架盖板 拍摄时间：2023.11.28 16:14 天气：轻度雾霾 16℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：二次预制仓到货 拍摄时间：2023.11.28 07:27 天气：	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：