

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 29 日

天气：晴

星期：三

气温：9℃~20℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，升降机上施工佩戴安全带。 二、检查电缆绑扎到位，盖板固定符合要求。 三、下午顶管机到场已开始施工，要求先报方案，，否则不得扩孔施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场施工人员八人，桥架盖板四人，。 二、升降机两台，顶管机一台，施工队管理二人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	