

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 06 日

天气：晴

星期：三

气温：5℃~17℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查一、二次柜线路安装装规范到位，排列符合要求。 三、检查二号屋面逆变终端制作安装规范，铜鼻子压实牢固，安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员五人，三人一二次柜线路安装，两人逆变终端安装。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：光伏进线安装 拍摄时间：2023.12.07 14:35 天气：晴 19℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容：铜鼻子制作 拍摄时间：2023.12.07 09:04 天气：雾 4℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：