

# 监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 14 日

天气：阴

星期：四

气温：9℃~21℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况  一、箱变低压柜电缆制作专业，铜鼻子压实牢固，线路安装紧密。  二、检查百页窗安装牢固，防火封堵符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基 森特 新能 源有 限公 司	施 工 内 容 及 进 度  一、现场施工人员共五人，箱变低压柜安装三人，百页窗安装、防火封堵两人。  二、分包管理人员一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo: Worker inside a cabinet. Text overlay: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目, 施工内容: 箱变铜鼻子制作, 拍摄时间: 2023.12.14 16:30, 天气: 晴 24°C.</p> <p>Right photo: Worker installing a louver window. Text overlay: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目, 施工内容: 装百页窗, 拍摄时间: 2023.12.14 08:34, 天气: 晴 14°C.</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	