

# 监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 30 日

天气：阴转小雨

星期：六

气温：4℃~13℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况：  一、检查施工人员佩戴安全帽正常。  二、检查逆变器通讯接线良好，消防箱支架安装符合要求，逆变器箱编号及警示喷漆到位。  三、检查接地扁铁未与主体结构连接，已向建设方反映。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度  一、现场施工人员共三人，分别进行接地、接入安装、消防箱支架安装及喷码。  二、分包管理人员两人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 施工内容: 接地扁铁安装 拍摄时间: 2023.12.30 09:50 天气: 多云 8℃</p> <p>Right photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 施工内容: 接逆变器通讯线 拍摄时间: 2023.12.30 09:41 天气: 雾 7℃</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	