

监 理 日 记 ()

日期: 2023年6月10日 星期: 六 天气: 多云 气温: 22—34℃

工程名称: 泰鑫(苏州)旅行用品有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录: 检查装配车间交流电缆敷设质量, 符合设计及规范要求。检查抽板成型车间接地扁铁安装质量, 符合设计及规范要求。检查装配车间接地扁铁焊接质量, 符合设计及规范要求。检查并网柜电缆终端制作安装质量, 符合设计及规范要求。	
	2、发现问题及处理措施:	
	3、材料到货: 无	
	4、安全文明情况: 安全基本可控。	
	5、其它: 无	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州亚睿光伏科技有限公司	<p>施工内容: 装配车间交流电缆敷设, 抽板成型车间接地扁铁安装, 装配车间接地扁铁焊接, 并网柜电缆终端制作安装</p> <p>现场人员/机械: 施工人员 15 人, 管理人员 1 人。</p> <p>项目进度: 资材车间逆变器安装 100%, 桥架安装 100%; 抽板成型车间逆变器安装 100%, 直流线敷设 100%; 装配车间逆变器安装 100%, 桥架安装 100%, 逆变器安装 100%; 针车车间桥架完成 100%, 逆变器安装 100%, 直流线敷设 100%; 组件安装 100%; 直流线桥架盖板安装 100%, 组件接地线安装完成 80%, 接地扁铁焊接完成 45%, 交流电缆敷设完成 100%。</p> <p>明日安排:</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	姜旭	
记录人:	姜旭	总监理工程师: 王立志