

监 理 日 记 ()

日期: 2023年6月20日 星期: 二 天气: 多云 气温: 24—28℃

工程名称: 泰鑫(苏州)旅行用品有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录: 检查装配车间清洗水管安装质量, 符合设计及规范要求。检查针车车间水管包铝皮质量, 符合设计及规范要求。	
	2、发现问题及处理措施:	
3、材料到货: 无		
4、安全文明情况: 安全基本可控。		
5、其它: 无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州亚睿光伏科技有限公司	施工内容: 装配车间清洗水管安装, 针车车间水管包铝皮 现场人员/机械: 施工人员 6 人, 管理人员 1 人。 项目进度: 资材车间逆变器安装 100%, 桥架安装 100%; 抽板成型车间逆变器安装 100%, 直流线敷设 100%; 装配车间逆变器安装 100%, 桥架安装 100%, 逆变器安装 100%; 针车车间桥架完成 100%, 逆变器安装 100%, 直流线敷设 100%; 组件安装 100%; 直流线桥架盖板安装 100%, 组件接地线安装完成 100%, 接地扁铁焊接完成 100%, 交流电缆敷设完成 100%. 交流电缆桥架盖板安装 100%, 配电房并网柜装表调试及运行, 清洗水管安装完成 40% 明日安排:
其它事项	无	
本日现场监理人员	姜旭	
记录人:	姜旭	总监理工程师: 王立志