

监 理 日 记 ()

日期: 2023年6月8日 星期: 四 天气: 多云 气温: 23—29℃

工程名称: 泰鑫(苏州)旅行用品有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理工作及记录：检查针车车间交流电缆敷设质量，符合设计及规范要求。陪同业主现场巡视		
	2、发现问题及处理措施：		
	3、材料到货：无		
	4、安全文明情况：安全基本可控。		
	5、其它：无		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州亚睿光伏科技有限公司	施工内容：针车车间交流电缆敷设，业主现场巡视。 现场人员/机械：施工人员 10 人，管理人员 2 人。 项目进度：资材车间逆变器安装 100%，桥架安装 100%；抽板成型车间逆变器安装 100%，直流线敷设 100%；装配车间逆变器安装 100%，桥架安装 100%，逆变器安装 100%；针车车间桥架完成 100%，逆变器安装 100%，直流线敷设 100%；组件安装 100%；直流线桥架盖板安装 100%，组件接地线安装完成 80%，接地扁铁焊接完成 30%，交流电缆敷设完成 30% 明日安排：	
其它事项		无	
本日现场监理人员		张望	
记录人：		张 望	
		总监理工程师：王立杰	