

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.15.星期日	气候	晴	气温	11℃~22℃
监理单位动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况: /			
施工方人员动态:	施工22人 管理5人				
施工机械动态:	吊车1台				
监理工作情况	巡视现场, 和业主确认项目名称(以备案为凭), 检查施工现场安全工作已落实, 要求施工单位完善前期资料报审。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	前期准备, 11#楼组件安装120块 组件MC4接头制作, 18#屋面 清理, 木方处理, 吊车运分散组件36箱。			
其它事项					
记录人	秦帮学	总监签阅	焦耀		

