

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.03 星期五	气候	阴	气温	24°/14°
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况: 逆变器到场 10台			
施工方人员动态: 管理4人 施工26人					
施工机械动态: 无					
监理工作情况	巡视现场.旁站接地扁铁打孔.召开监理例会.督促储能施工方尽快完成设计方案.上报开工报审资料.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	1. 18#厂房安装支架导轨(补装) 2. 10#气楼安装夹具. 3. 接地扁铁打孔. 4. 组装夹具.			
其它事项					
记录人	张晖	总监签阅	焦猛.		