

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.08 星期三	气候	晴	气温	19°/7°
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 管理4人 施工33人					
施工机械动态: 挖机、吊车、叉车各一台					
监理工作情况	巡视现场. 旁站组件吊运. 旁站储能基坑开挖. 旁站光伏基础开挖. 箱变. 一次. 二次柜定位.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐 建筑工程有 限公司	光伏: 18#厂房组件安装完成. 10#厂房组件吊运. 分散安装. 总计完成安装900块. 吊分散45箱. 11#厂房分散桥架. 接地扁铁打孔. 分散至11#厂房周边. 箱变基础开挖. 储能: 围挡和模板进场. 基础开挖. 电缆沟: 路面切割			
其它事项					
记录人	张晖	总监签阅	焦猛		