

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.09 星期四		气候	多云	气温	18/4°
监理人员动态:	2 人		材料进场、见证取样、合格情况: 电力管 ϕ 150、 ϕ 110进场.			
施工方人员动态:	管理4人 施工33					
施工机械动态:	顶管机、汽吊、叉车各1台					
监理工作情况	旁站组件、扁铁吊运、巡视检查土建顶管作业。 电力管进场检查管壁厚度、数量、规格。					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	湖北斗由耐 建筑工程有 限公司	1. 10#厂房安装组件 300块,吊运分散组件10箱。 气楼安装扁铁,固定导轨上。 2. 11#厂房安装桥架导轨,夹具。吊运接地 扁铁。 3. 基础顶管作业。				
其它事项						
记录人	张峰		总监签阅	焦猛.		