

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.11 星期六	气候	阴	气温	7%
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	施工 37人 管理 4人				
施工机械动态：	吊钩、叉车、顶管机各1台				
监理工作情况	旁站组件吊运、巡视检查组件安装情况。 旁站顶管作业、编制审核资料。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	10#厂房吊运、分散组件41箱、气楼安装组件600块。 11#厂房桥架安装、桥架支架安装。 土建2#箱变~3#箱变管线顶通。			
其它事项					
记录人	张峰	总监签阅	焦猛。		