

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.12 星期日	气候	晴	气温	9°/1°
监理人员动态：	2人		材料进场、见证取样、合格情况： 桥架进场。 φ150电力管进场。		
施工方人员动态：	管理：4人 施工：38人				
施工机械动态：	汽车、叉车各1台。				
监理工作情况	旁站吊运、桥架、电力管进场检查、巡视检查 土建顶管作业、协助解决如何避开地下管线。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐 建筑工程有限公司	10#厂房吊运、分散40箱、安装组件：600块。 11#厂房桥架槽盒安装、接地扁铁接地 网安装、土建：电力管热熔管连接、顶管 作业3#箱变至4#箱变。			
其它事项					
记录人	张晖		总监签阅	焦猛	