

监 理 日 志

工程名称: 临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.13 星期一	气候	晴	气温	7/-1°
监理人员动态:	2 人		材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态:	管理 4 人 施工 38				
施工机械动态:	汽车、叉车、顶管机各 1 台				
监理工作情况	旁站吊运、巡视现场、检查组件安装质量情况。 旁站顶管作业、编制文件。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	10#厂房, 锯屑车间 组件吊装分散安装完成, 36346 块组件全部安装完成。 11#厂房 桥架, 接地网安装敷设。 土建: 电力管热熔连接, 2#箱变至 4#箱变顶管作业已通。			
其它事项					
记录人	张晖	总监签阅	焦猛		