

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.16 星期四		气候	晴	气温	10°/-2°
监理人员动态：	2 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	管理 4人 施工 24人					
施工机械动态：	顶管机、汽吊、叉车各 1台					
监理工作情况	巡视检查 桥架、接地网安装质量情况。 旁站顶管作业。					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	湖北斗由耐 建筑工程有限公司	11#厂房安装 桥架、接地网接地扁铁。 库房 桥架规格分类，夹具组装。 土建：顶管作业，4号箱变至5号箱变顶管已通。				
其它事项						
记录人	张峰		总监签阅	焦猛。		