

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.17 星期五		气候	晴	气温	10°/-2°
监理人员动态： 2人 施工方人员动态： 施工 31 管理 4人 施工机械动态： 顶管机、挖机、铲车、吊车、叉车				材料进场、见证取样、合格情况：		
监理工作情况	旁站吊运桥架 检查接地网安装情况。 土建：旁站 1至3号箱变基础开挖完成，巡视顶管作业情况，参加，召开监理每周例会。					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	11#厂房安装桥架，安装接地网扁铁。 18#厂房吊装桥架，分散桥架。 土建：1-3号箱变基础开挖完成。 一次舱至二次舱已顶通。 热熔管 4-5号已通35米。				
其它事项						
记录人	张峰		总监签阅	焦猛		