

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.18 星期六	气候	晴	气温	
监理人员动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理 4 人 施工：32 人。					
施工机械动态：顶管机、铲车、叉车、汽吊各一台。					
监理工作情况	巡视检查接地网安装质量情况，桥架安装观感度如何，旁站基础开挖，巡视顶管作业。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	11#厂房 接地网接地扁铁安装，桥架安装。 18#厂房 分散桥架，安装桥架。 4号箱变基础完成，一次、二次能完成 4/5。 顶管 6 号-7 号箱变已顶通，电力管一次、二次能。 5 号箱变已连通。			
其它事项					
记录人	张晖	总监签阅	焦猛		