

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.19 星期日	气候	晴	气温	17°/3°
监理人员动态：	2 人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	管理4人 施工：36				
施工机械动态：	叉车一台				
监理工作情况	巡视检查 桥架、接地网安装情况。 检查验收 1号-6号箱变、一次舱、二次舱基础出基坑。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐 建筑工程有 限公司	11#厂房 桥架、接地网扁铁安装。 18#厂房 桥架安装，主桥架安装完成C、B区 6号-7号箱变电力管已通，基础5、6、7号已开 挖完成。1至4号箱变及一次舱垫层放线已完成。 准备浇筑垫层。			
其它事项					
记录人		总监签阅			