

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.21 星期二	气候	晴	气温	20°/8°
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况： 逆变器到场 41台			
施工方人员动态：	管理4人 施工 28人				
施工机械动态：	叉车、顶管机、铲车各一台				
监理工作情况	巡视检查桥架安装情况、旁站基础垫层浇筑、整理业主储能新增工程量的资料、核算价格、汇报领导。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	四川金铎恒业建设工程有限公司	11#桥架开口连接、18#厂房桥架安装、库房逆变器支架制作、扁铁打孔。 土建：电力管煨接、1-7号箱变、二次舱C15砼垫层浇筑完成			
其它事项					
记录人	张明	总监签阅	焦猛		