

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.11.25 星期六	气候	晴	气温	9°-1°
监理人员动态：	2人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	25人				
施工机械动态：	汽吊、叉车				
监理工作情况	巡视全场，旁站箱变基础砌墙放线定位。 协调光伏与储能施工时产生矛盾引起的问题。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	吊运18#、10#厂房的接地扁铁。 10#厂房桥架安装、扁铁打孔。 土建：墙砖进场、顶管作业拖管400m。 1、2、3、4、5、6号箱变砌墙已放线定位。 1、2、3、4、5、6、7号箱变及二次柜接地网引下线焊接完成。			
其它事项					
记录人	张晖	总监签阅	焦猛。		