

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.12.1	气候	晴	气温	8°/-5°
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	20人				
施工机械动态：	顶管机1台。				
监理工作情况	巡视施工现场，检查木片车间桥架安装情况，下午召开监理例会，审核储能刚送来的蓝图。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	1. 1#厂房扁铁连接及安装。 2. 木片车间桥架连接及安装。 3. 一次舱基础混凝土浇筑。 4. 一号箱变基础承台钢筋绑扎。 5. 6号、3号、4号基础承台模板安装。 6. 顶管作业			
其它事项					
记录人	张晖	总监签阅	焦猛。		