

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.12.10	气候	晴	气温	9℃ - 12℃
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	11人				
施工机械动态：	吊车1辆、叉车1台				
监理工作情况	巡视施工现场，检查1号厂房、锯屑棚、木片棚NB器安装情况，检查直流电缆敷设情况。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	1. 1号厂房NB器安装。 2. 1号厂房屋面直流电缆敷设。 3. 锯屑、木片吊装扁铁、NB器安装。			
其它事项					
记录人	张峰	总监签阅	焦猛		