

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.12.15	气候		气温	
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	18人				
施工机械动态：	吊车1辆。				
监理工作情况	巡视施工现场，旁站二次舱设备吊装，组织召开监理例会，检查直流电缆敷设情况。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	1. 11号厂房、10号厂房直流电缆敷设。 2. 10号厂房穿线管。 3. 锯屑丰润接地扁铁安装。 4. 二次舱设备吊装。 5. 组织召开监理例会。			
其它事项					
记录人	张峰	总监签阅	焦猛。		