

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.12.30 星期日	气候	晴	气温	7℃ - 10℃
监理人员动态：3人 施工方人员动态：1人 施工机械动态：25吨吊车 1辆			材料进场、见证取样、合格情况：		
监理工作情况	巡视施工现场、检查直流电缆及交流电缆敷设情况。巡查施工现场是否存在安全隐患。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	1. 1号厂房直流电缆敷设。 2. 锯屑棚交流电缆敷设。 3. 一、二次柜安装制作电缆架子。			
其它事项					
记录人	张峰	总监签阅	焦强。		