

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.16. 星期一	气候	晴	气温	12~24℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 管理5人 施工26人 施工机械动态: 吊车1台			材料进场、见证取样、合格情况:		
监理工作情况	巡视现场, 参与图纸审, 要求施工单位落实安全标识. 标识及横幅布置及前期资料完善. 吊运旁站.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	施工单位进行施工交底. 11#楼屋面组 件安装全部完成, 组件MC4连接线 缆制作, 木片处理屋面吊运分散			
其它事项					
记录人	秦静学	总监签阅	焦煜		