

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.17 星期二		气候	多云	气温	13°C ~ 26°C
监理单位动态:	1人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	管理4人 施工26人					
施工机械动态:	吊车1台.					
监理工作情况	<p>组件开箱检查, 施工现场安全布置已落实, 通知施工单位进行质量、安全交底, 核查11#楼屋面安全隐患, 吊装整序工作。</p>					
施工情况	施工单位	施工内容及进度				
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	<p>木片车间安装组件1200块, 吊撒组件50箱。组件MC4连接线缆制作。</p>				
其它事项						
记录人	秦帮学			总监签阅		