

监 理 日 志

工程名称:临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.10.18 星期三	气候	多云	气温	16℃-25℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况: 安全帽、反光服入场			
施工方人员动态:	管理人员4人, 施工26人				
施工机械动态:	吊车1台				
监理工作情况	今日巡视现场, 旁站木片处理车间组件吊装分散, 11#楼屋面已装组件检查, 监理前期资料准备.				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	组件安装8人, 安装组件1200块 (锯屑车间) 木片处理车间吊散组件46箱.			
其它事项	19号将进场组半8车				
记录人	秦帮学	总监签阅			